

«СОГЛАСОВАНО»  
Главный инженер ООО «УПТК ТПС»  
Спивак А.В.

Дата 05.04.2026

Подпись \_\_\_\_\_



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор

ООО «МК Заволжский дом»  
Викулова Ю.В.

Дата 05.04.2026

Подпись \_\_\_\_\_



## ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 гг.

адрес пр-т Авиаторов д.94

Принадлежность объекта ООО «Управляющая организация Заволжский дом»

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное): жилое

2. Год постройки 1987

3. Характеристика объекта:

- износ в % \_\_\_\_\_ этажность 9 подъездов 3
- наличие подвалов \_\_\_\_\_, цокольных этажей \_\_\_\_\_, общей площади \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>,
- количество квартир \_\_\_\_\_ (шт.)
- общая полезная площадь объекта 6514,3 (кв.м.)
- жилая площадь 5748,6 (кв.м.)
- нежилая площадь \_\_\_\_\_, в том числе
- под производственные нужды \_\_\_\_\_ (кв.м.)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)  
ТУ-2; лифт-3 шт.;

5. Источники:

- теплоснабжения ООО «УПТК«ТПС»
- газоснабжения центральное
- твердого и жидкого топлива \_\_\_\_\_
- энергоснабжения центральное
- Системы АПЗ и дымоудаления \_\_\_\_\_

## 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

| Перечень мероприятий   | Срок выполнения                               |
|--|---|
| 1. Заключенные или пролонгация действующих договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями   | 01.02.2026г                                   |
| 2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок   | Май-август 2026г                              |
| 4. Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность  | Май-август 2026г                              |
| 5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения   | Январь-декабрь 2026г                          |
| 6. Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов  | Январь-декабрь 2026г                          |
| 7. Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов  | Январь-декабрь 2026г                          |
| 8. Проверка работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии  | Январь-декабрь 2026г                          |
| 10. Осмотр теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках   | Январь-декабрь 2026г                          |
| 11. Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; установка дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы  | Январь-декабрь 2026г                          |
| 13. Обеспечение собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок: проверка наличия образования, подготовки | Январь-декабрь 2026г                          |
| 15. Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом  | По графику подрядной организации 3 раза в год |
| 16. Выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме   | По графику подрядной организации 1 раз в год  |
| 17. Подготовка и предоставление документов, подтверждающих исполнение требований, установленных действующим законодательством в комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному периоду   | Август 2026г                                  |