

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер ООО «УПТК ТПС»
Спивак А.В.

Дата 09.04.2026

Подпись _____



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «УК Заволжский дом»
Викулова Ю.В.

Дата _____

Подпись _____



ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 гг.

адрес: **пр. Машиностроителей д.56**

принадлежность объекта: ООО «Управляющая организация Заволжский дом»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) жилое
2. Год постройки: 1990г.
3. Характеристика объекта:
износ в % 25; этажность 9; подъездов 3 ;
наличие подвалов, цокольных этажей, общей площади
904,7 м²
количество квартир 108 (шт.)
общая полезная площадь объекта 6132,1 м²
жилая площадь 5955,3 м²
нежилая площадь 0 м², в том числе
под производственные нужды 0 м²
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) _____
5. Источники:
теплоснабжения ООО «УПТК
«ТПС»
газоснабжения ОАО «Яргазсервис»
твердого и жидкого топлива -
энергоснабжения ОАО ЯГЭС
системы АПЗ и дымоудаления -

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

Перечень мероприятий	Срок выполнения
1. Заключение или пролонгация действующих договоров с подрядными и ресурсоснабжающими	01.02.2026г
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок	Май-август 2026г
4. Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность	Май-август 2026г
5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Январь-декабрь 2026г
6. Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Январь-декабрь 2026г
7. Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Январь-декабрь 2026г
8. Проверка работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Январь-декабрь 2026г
10. Осмотр теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках	Январь-декабрь 2026г
11. Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; установка дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы	Январь-декабрь 2026г
13. Обеспечение собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок: проверка наличия образования, подготовки	Январь-декабрь 2026г
15. Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	По графику подрядной организации 3 раза в год
16. Выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	По графику подрядной организации 1 раз в год
17. Подготовка и предоставление документов, подтверждающих исполнение требований, установленных действующим законодательством в комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Август 2026г