

«СОГЛАСОВАНО»

Главный инженер ООО «УПТК ТПС»
Спивак А.В.

Дата

Подпись



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «УК Заволжский дом»
Викулова Ю.В.



ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027гг.

адрес: ул. Сахарова д.5/2

принадлежность объекта: : ООО «Управляющая организация Заволжский дом»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное)
___ жилое ___
2. Год постройки: ___ 1992г. ___
3. Характеристика объекта:
износ в % ___ 26 ___; этажность ___ 9 ___; подъездов ___ 2 ___;
наличие подвалов , цокольных этажей , общей площади ___ 620,0 ___
м2
количество квартир ___ 108 ___ (шт.)
общая полезная площадь объекта ___ 3945,4 ___ м2
жилая площадь ___ 3868,4 ___ м2
нежилая площадь ___ 0 ___ м2 , в том числе
под производственные нужды ___ 0 ___ м2
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) _____
5. Источники: теплоснабжения _____ ООО «УПТК «ТПС»
_____ газоснабжения _____ ОАО «Яргазсервис» _____
_____ твердого и жидкого топлива _____ - _____
_____ энергоснабжения _____ ОАО ЯГЭС _____
_____ системы АПЗ и дымоудаления _____ - _____

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду.

Перечень мероприятий	Срок выполнения
1. Проверка или переоценка действующих договоров с подрядными и ресурсоснабжающими организациями	01.02.2026г
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок	Май-август 2026г
4. Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность	Май-август 2026г
5. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Январь-декабрь 2026г
6. Проверка состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Январь-декабрь 2026г
7. Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Январь-декабрь 2026г
8. Проверка работоспособности приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Январь-декабрь 2026г
10. Осмотр теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках	Январь-декабрь 2026г
11. Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; установка дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы	Январь-декабрь 2026г
13. Обеспечение собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок: проверка наличия образования, подготовки	Январь-декабрь 2026г
15. Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	По графику подрядной организации 3 раза в год
16. Выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	По графику подрядной организации 1 раз в год
17. Подготовка и предоставление документов, подтверждающих исполнение требований, установленных действующим законодательством в комиссию оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	Август 2026г